

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	АТ "ДТЕК Донецькі електромережі"			
Звітний період	з	01.01.2019	до	30.09.2019
Прогнозний період	з	01.01.2019	до	31.12.2019

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми АТ "ДТЕК Донецькі електромережі"

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогностичний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	АТ "ДТЕК Донецькі	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	115 446,95	73 457,91	53 721,76	33 566,69	73,13%	19 736,15
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	23 416,11	23 416,11	8 561,25	12 974,26	36,56%	14 854,86
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДПК)	7 830,04	7 830,04	1 983,39	3 933,39	25,33%	5 846,65
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	4 141,26	4 141,26	3 136,14	3 132,61	75,73%	1 005,12
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	6 473,68	0,00	3 415,27	1 934,53	-	-3 415,27
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	3 201,48	3 201,48	2 918,33	2 918,33	91,16%	283,15
7	Інше	657,49	657,49	414,59	414,59	63,06%	242,89
	Усього	161 167,00	112 704,28	74 150,72	58 874,40	65,79%	38 553,56

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

"24" 10 2019 р.

О.П. Дегтярьов
(прізвище, ім'я, по батькові)



